

LAPORAN HARIAN MINGGUAN

PEKERJAAN DESAIN INTERIOR RUANG RAPAT DAN RUANG KERJA DATA INFORMASI

TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

|

KATA PENGANTAR


Dalam Pelaksanaan Jasa Pekerjaan Jasa Konstruksi Metoda Pengadaan Langsung Pekerjaan Desain Interior Ruang Rapat Dan Ruang Kerja Data Informasi **sesuai Nomor Surat Perintah Kerja : 200/PL.03-SPK//Sekre** tanggal 21 Januari 2025 ini, kami menyampaikan perkembangan kemajuan dan rencana pekerjaan dalam bentuk laporan akhir, pekerjaan yang telah dilaksanakan dari tanggal 21 Januari sampai dengan 19 Februari 2025.

Laporan akhir ini dibuat sebagai bagian dari tugas untuk melaporkan Pekerjaan Desain Interior Ruang Rapat Dan Ruang Kerja Data Informasi tahun anggaran 2025 dimaksudkan untuk memberikan informasi perkembangan kegiatan selama jangka waktu pelaksanaan Pembangunan sesuai yang tertera dalam kontrak. Laporan memuat antara lain, progress yang telah dicapai mencakup kemajuan fisik, permasalahan dan penyelesaian.

Laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi Pejabat Pembuat Komitmen dan pihak-pihak yang lain yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan Desain Interior Ruang Rapat Dan Ruang Kerja Data Informasi

Demikian laporan akhir ini dibuat, kiranya dapat membantu memberikan informasi kegiatan pelaksanaan secara keseluruhan dan sebagai bahan evaluasi.

Bandung, 21 Februari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,




Yadi Slamet Riyadi, S.Pd., M.M.

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN
LOKASI
NOMOR KONTRAK
TANGGAL KONTRAK
TAHUN ANGGARAN


PEKERJAAN DESAIN INTERIOR RUANG RAPAT DAN RUANG KERJA DATA INFORMASI
JL. TERNATE NO. 2 KOTA BANDUNG
200/PL.03-SPK/I/Sekre
21 Januari 2025
Th 2025

		Hari		
		: Jumat		
		Tanggal		
		: 24 Januari 2025		
Kontaktor Pelaksana :		Minggu Ke		
		: Minggu Ke - 1 (Sabtu)		
PT. ABIMANTRANA PUTRA UTAMA		Jangka Waktu Pelaksanaan 30HK (hari kalender)		
Site Manager	JML	BAHAN YANG DATANG	DITOLAK	PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN
Pelaksana	1			
Mandor	1			
Ke Tkg Elecktrikal	1			Pekerjaan Titik Lampu
Tkg Elecktrikal	1			Pekerjaan Titik Lampu
Pembantu	1			Pekerjaan Titik Lampu
Ke Tkg Plafond	1			Pekerjaan Rangka Plafond
Tkg Plafond	1			Pekerjaan Rangka Plafond
Pembantu				
Ke Tkg Cat				
Tkg Cat				
Pembantu				
Kep Tkg Kayu				
Tkg Kayu				
Pembantu				
		JAM KERJA		CUACA
		Mulai jam : 08 : 00 s/d 16 : 00 WIB		Cerah / Hujan : s/d
		TAMU	PARAF	PERALATAN
				Lengkap Sesuai Pekerjaan
Jumlah	7			
Dibuat oleh :				MASALAH YANG TIMBUL
Kontraktor Pelaksana				
PT. ABIMANTRANA				
				INTRUKSI YANG DIBERIKAN
DADAN				sesuai perencanaan
Pelaksana Lapangan				

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN
LOKASI
NOMOR KONTRAK
TANGGAL KONTRAK
TAHUN ANGGARAN


PEKERJAAN DESAIN INTERIOR RUANG RAPAT DAN RUANG KERJA DATA INFORMASI
JL. TERNATE NO. 2 KOTA BANDUNG
200/PL.03-SPK/I/Sekre
21 Januari 2025
Th 2025

TENAGA KERJA		JML	BAHAN YANG DATANG	DITOLAK	PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN
Site Manager					
Pelaksana		1			
Mandor		1			
Ke Tkg Elecktrikal		1			Pekerjaan Titik lampu dinding
Tkg Elecktrikal		1			Pekerjaan Titik lampu dinding
Pembantu		1			Pekerjaan Titik lampu dinding
Ke Tkg Plafond					
Tkg Plafond					
Pembantu					
Ke Tkg Cat		1			Pekerjaan pengecatan Plafond
Tkg Cat		1			Pekerjaan pengecatan Plafond
Pembantu					
Kep Tkg Kayu		1			Pekerjaan Dinding Rangka Multi
Tkg Kayu		2			Pekerjaan Dinding Rangka Multi
Pembantu		1			Pekerjaan Dinding Rangka Multi
JAM KERJA			CUACA		
			Mulai jam : 08 : 00 s/d 16 : 00 WIB	Cerah / Hujan : s/d	
			TAMU	PARAF	PERALATAN
					Lengkap Sesuai Pekerjaan
Jumlah		11			
Dibuat Oleh : Kontraktor Pelaksana PT. ABIMANTRANA  DADAN Pelaksana Lapangan		MASALAH YANG TIMBUL			
		-			
		INTRUKSI YANG DIBERIKAN			
		<i>sesuai perencanaan</i>			

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN
LOKASI
NOMOR KONTRAK
TANGGAL KONTRAK
TAHUN ANGGARAN


PEKERJAAN DESAIN INTERIOR RUANG RAPAT DAN RUANG KERJA DATA INFORMASI
JL. TERNATE NO. 2 KOTA BANDUNG
200/PL.03-SPK/1/Sekre
21 Januari 2025
Th 2025

			Hari	: Sabtu
			Tanggal	: 1 Februari 2025
			Minggu Ke	: Minggu Ke - 2 (Dua)
			Jangka Waktu Pelaksanaan 30 HK (hari kalender)	
Kontraktor Pelaksana :				
PT. ABIMANTRANA PUTRA UTAMA				
TENAGA KERJA	JML	BAHAN YANG DATANG	DITOLAK	PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN
Site Manager				
Pelaksana	1			
Mandor	1			
Ke Tkg Elecktrikal	1			Pekerjaan Titik lampu dinding
Tkg Elektrikal	1			Pekerjaan Titik lampu dinding
Pembantu	1			Pekerjaan Titik lampu dinding
Ke Tkg Plafond				
Tkg Plafond				
Pembantu				
Ke Tkg Cat	1			Pekerjaan Pengecatan R.Data Informasi
Tkg Cat	1			Pekerjaan Pengecatan R.Data Informasi
Pembantu				
Tkg Kayu	1			Pekerjaan Pemasangan Papan Multi
Tkg Kayu	2			Pekerjaan Pemotongan Bahan Multi
Pembantu	1			Pekerjaan Pemotongan Bahan Multi
		JAM KERJA	CUACA	
		Mulai jam : 08 : 00 s/d 16 : 00 WIB	Cerah / Hujan : s/d	
	TAMU	PARAF	PERALATAN	
			Lengkap Sesuai Pekerjaan	
Jumlah	11			
Dibuat Oleh : Kontraktor Pelaksana PT. ABIMANTRANA  <u>DADAN</u> Pelaksana Lapangan		MASALAH YANG TIMBUL		
		-		
		INTRUKSI YANG DIBERIKAN		
		<i>sesuai perencanaan</i>		

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN
LOKASI
NOMOR KONTRAK
TANGGAL KONTRAK
TAHUN ANGGARAN

PEKERJAAN DESAIN INTERIOR RUANG RAPAT DAN RUANG KERJA DATA INFORMASI
JL. TERNATE NO. 2 KOTA BANDUNG
200/PL.03-SPK/I/Sekre
21 Januari 2025
Th 2025

Kontraktor Pelaksana :		PT. ABIMANTRANA PUTRA UTAMA														
Site Manager	JML	BAHAN YANG DATANG	DITOLAK	PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Hari</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 30%;">Sabtu</td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td>:</td> <td>8 Februari 2025</td> </tr> <tr> <td>Minggu Ke</td> <td>:</td> <td>Minggu Ke - 3 (tiga)</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Jangka Waktu Pelaksanaan 30HK (hari kalender)</td> </tr> </table>					Hari	:	Sabtu	Tanggal	:	8 Februari 2025	Minggu Ke	:	Minggu Ke - 3 (tiga)	Jangka Waktu Pelaksanaan 30HK (hari kalender)		
Hari	:	Sabtu														
Tanggal	:	8 Februari 2025														
Minggu Ke	:	Minggu Ke - 3 (tiga)														
Jangka Waktu Pelaksanaan 30HK (hari kalender)																
Pelaksana	1															
Mandor	1															
Kep. Tkg Elecktrikal	1															
Tkg Elecktrikal	1			Pemasangan lampu Led strip dinding												
Pembantu				Pemasangan lampu Led strip dinding												
Kep. Tkg Plafond																
Tkg Plafond																
Pembantu																
Kep. Tkg Cat																
Tkg Cat																
Pembantu																
Kep. Tkg Kayu	1			Pekerjaan pemasangan Hpl												
Tkg Kayu	2			Pekerjaan pemasangan Hpl												
Pembantu	1			Pekerjaan pemasangan Hpl												
		JAM KERJA	CUACA													
		Mulai jam : 08 : 00 s/d 16 : 00 WIB	Cerah / Hujan : s/d													
		TAMU	PARAF	PERALATAN												
				Lengkap Sesuai Pekerjaan												
Jumlah	8															
Di buat oleh : Kontraktor Pelaksana PT. ABIMANTRANA  DADAN Pelaksana Lapangan		MASALAH YANG TIMBUL														
		-														
		INTRUKSI YANG DIBERIKAN														
		<i>sesuai perencanaan</i>														

**LAPORAN DOKUMENTASI PELAKSANAAN
PEKERJAAN DESAIN INTERIOR RUANG RAPAT DAN RUANG KERJA DATA INFORMASI**



















LAPORAN DOKUMENTASI HASIL PEKERJAAN
PEKERJAAN DESIGN INTERIOR RUANG RAPAT DAN RUANG KERJA
DATA INFORMASI

